

Bulung'ur tumani tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT
2024-yil 1-oktabr holatiga

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1 569 246,4
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	16 739 401,0
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	17 540 000,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar (kassa)	10 652 369,0
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar (shartnoma qilingan summadan qolgan qoldiq)	940 884,0
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	68 647,2

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalash- tirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	8	umumiy uzunligi	19,2	10 880 000
2.	Umum ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	3 980 000
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 360 000
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish (transformator, simyog'och o'rnatish)	1	chiroqlar soni	304	1 320 000
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar		soni		

Izoh: *Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi

**Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi (2024-yilda mablag' ajratilgan)

Bulung'ur tumani tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT
2024-yil 1-oktabr holatiga

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	1 569 246,4
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	16 739 401,0
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	17 540 000,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar (kassa)	10 652 369,0
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar (shartnoma qilingan summadan qolgan qoldiq)	940 884,0
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	68 647,2

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalash- tirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	8	umumiy uzunligi	19,2	10 880 000
2.	Umum ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	3 980 000
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 360 000
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish (transformator, simyog'och o'rnatish)	1	chiroqlar soni	304	1 320 000
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar		soni		

Izoh: *Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining Jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi

**Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi. (2024-yilda mablag' ajratilgan)

Bulung'ur tumani tashabbusli budgetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT
2024-yil 1-oktabr holatiga

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari		Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
			1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1.	Tuman budgetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		3 002 000	7 007 000	7 006 000	0	10 009 000	7 006 000	
2.	Tuman budgetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida yani erkin qoldiq mablag'lari		2 033 692	0	0	0	2 033 692	0,0	
2.1.	Shu jumladan	2023-yildan iqtisod qilingan mablag'	84 677	306 175	0	0	389 271	0,0	
2.2.		erkin qoldiq mablag'lari	2 033 692	0	0	0	2 033 692	0,0	
2.3.		Daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismi hisobidan	0	53 000	0	0	53 000	0,0	
2.4.		QQSning 15 foizdan 12 foizga pasaytirilishi	0	0	0	0	0,0	0,0	
3.	Jami ajratilgan mablag'lar		5 120 369	7 366 175	7 006 000	0	12 484 963	7 006 000	x

**Bulung'ur tuman Iqtisodiyot
va moliya bo'limi boshlig'i**

J.S. Narziyev

**Bulung'ur tumani "Fugarolar tashabbusi jang'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2024-yil 1-mavsumda shartli g'olib
deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan**

MA'LUMOT

2024-yil 1-oktabr holatiga

Tadbirning moliyalashtirilishi (so'm)											
T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plan- gan ovozlar soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirni moliyalash-tirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirnin g fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar (kassa)	Qoldiq mablag'-lar
			onlayn ovozlar	SMS orqali							
1	32330692008	6519		6519	“Nebo'sa” MFY Yuqori Qoshtomqoli qishlog'ining uzunligi 2900 metrlik ichki yo'lini asfalt qilish	40172286018206 7045204118012	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 239 914	120 086
2	32301644008	6414		6414	Xo'jamzgil mahallasi Xo'jamzgil qishlog'ini Bulung'ur tuman markazi bilan bog'laydigan yo'lni asfalt qilish	40172286018206 7045204118021	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 226 969	133 031
3	32318391008	5715		5715	Suluvqo'rg'on mahallasi ichki yo'llarini asfalt qilish.	40172286018206 7045204118019	1 360 000	1 360 000	1 360 000	437 117	922 883

4	032311977008	11323		11323	“Beshkuv” MFY uzunligi 3000 metrlik ichki yo'lini asfalt qilish	40172286018206 7045204118014	1 360 000	1 360 000	1 360 000	433 855	926 145
5	32326363008	5301		5301	“O‘roqli” MFY Olqortepa massividagi "Istiqlol" OShPdan Qurqozon qishlog'i yo'nalishiga hamda Oltiariq qishlog'i ichki yo'llariga 5000 metr qismiga asfalt qoplamasini yotqizish.	40172286018206 7045204118015	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 265 112	94 888
6	32322352008	4876		4876	Bulung'ur tumani "Kildon" MFY hududidagi 2-umumiy o'rta ta'lim maktabi atrofini 265 metr devor, 165 metr panjara bilan o'rash, 55 metr devorni ta'mirlash. Maktab hududidan zamonaviy sport maydoni (workout va mini futbol) maydoni qurish.	40172286018206 7092100072016	1 360 000	1 360 000	1 360 000	794 508	565 492
7	32312238008	4809		4809	Bulung'ur tuman I-son kasb-hunar maktabining barcha o'quv xonalarini joriy ta'mirlash va Maktab hududida suniy qoplamali stadion qurish	40172286018206 7092901072001	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 080 637	279 363

8	32326227008	4703	4703	Zarafshon mahallasidagi Yangiqishloq qishloq va Chuyut qishlog'idagi ko'chalardan Vatanparvarlar ko'chasi 820 metr, Ipak yo'li 1-tor ko'chasi 420 metr, Ipak yo'li 2-tor ko'chasi 450 metr, Navqiron 1 tutash ko'chasini 200 metr, Nihol ko'chasi 850 metr jami 2 ming 740 metr (2,74 km) yo'llariga asfalt qoplamasi yotqizish.	40172286018206 7045204118016	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 233 407	126 593
9	32307764008	4684	4684	43-maktab oldidan aylama yo'l bilan Boboqulov Xasaning uyi oldigacha. Xo'jabachh a qabristoni oldidan o'tra yo'l hisobga olingan holda Qarshiyev Abroming uyi oldigacha jami 3,5 k/m asfalt qoplamasi yotqizish	40172286018206 7045204118017	1 360 000	1 360 000	1 360 000	431 999	928 001
10	32325833008	4645	4645	"Elobod" MFY dagi Yerteshar-3 qishlog'ining 3 km yo'lga asfalt qoplamasi yotqizish	40172286018206 7045204118018	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 260 973	99 027
11	32298316008	4347	4347	Bulung'ur tumanidagi 8-maktabga qo'shimcha bino qurish	40172286018206 7092100072017	1 320 000	1 320 000	1 320 000	521 117	838 883

12	32327500008	3403	3403	10 kv F. Jonno'roz liniyasini eskirgan jihozlarni yangilash, mukammal ta'mirlash hamda tarmoqqa ulash, 2 dona transformator o'rnatish	40172286018206 7043902280001	1 320 000	1 320 000	1 320 000	215 540	1 144 000
13	32301152008	3297	3297	"Nurli yo'l" mahallasida joylashgan "Tongotar" xalq qabristoni binosini qayta qurish, ichki yo'laklariga beton qoplamalar yotqizish, hududini to'liq devor bilan o'rash, asosiy yo'ldan qabristonga olib kiruvchi yo'lni asfaltlash	40172286018206 7045204118022	1 300 000	1 300 000	1 300 000	511 221	848 779
JAMI:						17 540 000	17 540 000	17 540 000	10 652 369	6 887 631