

Bulung'ur tumani tashabbusi tashkilotlashirish natijalari bo'yicha
 2025-yil 3-yanvar holatiga

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Y'il boshiga qoldiq	1 569 246,4
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'	20 018 544,0
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	28 220 000,0
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar (kassa)	18 376 695,0
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar (shartnoma qilingan summadan qolgan qoldiq)	9 843 305,0
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	151 191,3

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalash- tirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar	
			o'lov birligi	miqdori
1.	Hududiy ichki yo'llar	11	umumiy uzunligi	28,8
2.	Umum ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	4	soni	4
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni	
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi	
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish (transformator, simyog'och o'rnatish)	1	chiroqlar soni	304
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni	
9.	Boshqa tadbirlar	3	soni	3
				4 080 000


Izoh: *Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.
 **Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.
 (2024-yilda mablag' ajratilgan)



Bulung'ur tuman hokimi 1-o'rinbosari
Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i
Sh. Ibragimov

Bulung'ur tumani tashabbusli budjetlashuv shartnomalari bo'yicha
MA'LUMOT 2025-yil 3-yanvar holatiga

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1.	Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	3 002 000	7 007 000	7 006 000	3 003 544	20 018 544	0,0	
2.	Tuman budjetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida yani erkin qoldiq mablag'lar	2 033 692	0	0	0	2 033 692	0,0	
2.1.	Shu jumladan	84 677	306 175	0	0	389 271	0,0	
2.2.		2 033 692	0	0	0	2 033 692	0,0	
2.3.		0	53 000	0	0	53 000	0,0	
2.4.	QQSning 15 foizdan 12 foizga pasaytirilishi	0	0	0	0	0,0	0,0	
3.	Jami ajratilgan mablag'lar	5 120 369	7 366 175	7 006 000	3 003 544	22 494 507	0,0	x



Bulung'ur tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida sharoit yaratilgan (2024-yil 1-mavsumda shartli g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar Vazasidan

MA'LUMOT

2025-yil

3-yanvar holatiga

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plan-gan ovozlarning soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (so'm)					
			onlayn ovozlarning soni	SMS orqali		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar (kassa)	Qoldiq mablag'lar
1	32330692008	6519		6519	"Nebo'sa" MFY Yuqori Qoshtomqoli qishlog'ining uzunligi 2900 metrlik ichki yo'lini asfalt qilish	40172286018206 7045204118012	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 311 183	48 817
2	32301644008	6414		6414	Xo'jamzgil mahallasi Xo'jamzgil qishlog'ini Bulung'ur tumani markazi bilan bog'laydigan yo'lini asfalt qilish	40172286018206 7045204118021	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 296 826	63 174
3	32318391008	5715		5715	Suluvo'rg'on mahallasi ichki yo'llarini asfalt qilish.	40172286018206 7045204118019	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 332 848	27 152

4	032311977008	11323		11323	“Beshkuvi” MFY uzunligi 3000 metrlik ichki yoʻlini asfalt qilish	40172286018206 7045204118014	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 307 344	52 656
5	32326363008	5301		5301	“Oʻroqli” MFY Olqortepa massividagi "Istiqlol" OShPdan Qurqozon qishlogʻi yoʻnalishiga hamda Oltiariq qishlogʻi ichki yoʻllariga 5000 metr qismiga asfalt qoplamasini yotqizish.	40172286018206 7045204118015	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 336 682	23 318
6	32322352008	4876		4876	Bulungʻur tumani "Kildon" MFY hududidagi 2-umumiy oʻrta taʼlim maktabi atrofini 265 metr devor, 165 metr panjara bilan oʻrash, 55 metr devorni taʼmirlash. Maktab hududidan zamonaviy sport maydoni (workout va mini futbol) maydoni qurish.	40172286018206 7092100072016	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 173 285	186 715
8	32326227008	4703		4703	Zarafshon mahallasidagi yoʻllariga asfalt qoplamasi yotqizish.	40172286018206 7045204118016	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 303 481	56 519
9	32307764008	4684		4684	43-maktab oldidan aylanma yoʻl bilan Boboqulov Xasanning uyi oldigacha.Xoʻjabachch a qabristoni oldidan oʻrta yoʻl hisobga olingan holda Qarshiyev Abromning	40172286018206 7045204118017	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 300 084	59 916



Bulung'ur tuman hokimi 1-o'rinbosari
Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i
Sh. Ibragimov

Bulung'ur tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2024-yil 2-mavsumda shartli g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT
2025-yil 3-yanvar holatiga

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plan- gan ovozlar soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (so'm)					Qoldiq mablag'-lar
			onlayn ovozlar	SMS orqali		Tadbirni moliyalash-tirish uchun ochilgan hisobvara-q	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar (kassa)	
1	048335223008	6755		6755	"Xo'jabachcha" MFY Musurmonov Sirojiddinning uyining oldidan Maxmudov Abduhakim boboning uyigacha 3 km yo'llarni asfalt qilish	401722860182067 045204118024	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 218 523	141 477
2	048341110008	6569		6569	O'roqli qishloq qabristoni binosini qayta qurish. Ichki yo'laklariga beton qoplamalar yotqizish. Hududni to'liq devor bilan qoplash. Qabristonga olib kiruvchi yo'lni asfaltlash	401722860182067 045204118023	1 360 000	1 360 000	1 360 000	15 000	1 345 000
3	048360014008	6511		6511	"Nebo'sa" MFY Yuqori Qo'shtamg'ali qishlog'ining ichki	401722860182067 045204118025	1 360 000	1 360 000	1 360 000	194 592	1 165 408

								yo'llarini asfalt qilish									
4	48346252008	6342				6342		“Xo'jamazgil” MFY ichki yo'llarini asfalt qilish	401722860182067 045204118026	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000		378 562	981 438	
5	048337141008	6162				6162		Bulung'ur tumaniga qarashli 57-umum ta'lim maktabiga 120 O'rinli qo'shimcha bino qurish..	401722860182067 092100072028	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000		44 738	1 275 262	
6	048356951008	6046				6046		Bulung'ur tumanidagi Markaziy shifoxonaga 2 ta zamonaviy lift o'rnatish	401722860182067 073101054001	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		309 185	890 815	
7	48361739008	5848				5848		“Changal-1” MFY Eshonqishlog'i Aholi va Fermerlar o'z hisobidan Olqartepa massivida joylashgan Davlat standarti bo'yicha qazish umumiy masofasi 2200 metr bo'lgan ariqning 1600 metr joyini beton yoki latoklashtirish.	401722860182067 042980170001	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000		46 335	1 313 665	
8	48339133008	4407				4407		Suluvqo'rg'on qabristonlarini obodonlashtirish ishlari	401722860182067 065400084001	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000		22 147	1 337 853	
JAMI:										10 680 000	10 680 000	10 680 000	10 680 000		2 229 082	8 450 918	