

Bulung'ur tumani tashabbusli budjettashirish natijalari bo'yicha

MA'LUMOT

2025-yil 1-aprel holatiga

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	151 191
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	6 690 770
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	10 680 000
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar (kassa)	5 353 519
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar (shartnoma qilingan summadan qolgan qoldiq)	0
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	6 841 961

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	3	umumiy uzunligi	9	4 080 000
2.	Umum ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 320 000
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 200 000
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 360 000
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish (transformator, simyog'och o'rnatish)		chiroqlar soni		
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar	2	soni	2	2 720 000

Izoh: *Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

**Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.
(2024-yilda mablag' ajratilgan)

Bulung'ur tumani tashabbusli budjetlash tashkiloti va moliya bo'limi boshlig'i
MA'LUMOT 2025-yil 1-aprel holatiga



Fugarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari	Fugarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'natirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fugarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
	1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarning 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	4 856 544				4 856 544	0,0	
Tuman budjetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida yani erkin qoldiq mablag'lari	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0,0	
Shu jumladan	2024-yildan iqtisod qilingan mablag'	254 226		0	0	254 226	0,0
	erkin qoldiq mablag'lari	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0,0
	Daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismi hisobidan	0	0	0	0	0	0,0
	QQSning 15 foizdan 12 foizga pasaytirilishi	0	0	0	0	0,0	0,0
Jami ajratilgan mablag'lar	6 690 770	0	0	0	6 690 770	0,0	x



Bulung'ur tumani hokimligi
1-sondagi va moliya bo'limi boshlig'i
Sh. Ibragimov

Bulung'ur tumani "Fugorolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shartli mablag'lar yuzasidan
topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

2025-yil 1-aprel holatiga

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plan- gan ovozlar soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (so'm)					
			onlayn ovozlar	SMS organi		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fugaro tomidan kiritilgan dastlabki qiyamati	Tadbirni amalga oshirish qiyamati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajartilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar (kassa)	Qoldiq mablag'lar
1	048335223008	6755		6755	"Xo'jabachcha" MFY Musurmonov Sirojiddinning uyining oldidan Maxmudov Abduhakim boboning uyigacha 3 km yo'llarni asfalt qilish	401722860182067 045204118024	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 218 523	141 477
2	048341110008	6569		6569	O'roqli qishloq qabristoni binosini qayta qurish. Ichki yo'laklariga beton qoplamalar yolgizish. Hududni to'liq devor bilan qoplash. Qabristonga olib kiruvchi yo'lni asfaltlash	401722860182067 045204118023	1 360 000	1 360 000	1 360 000	631 228	728 772
3	048360014008	6511		6511	"Nebo'sa" MFY Yugori Qo'shtang'ali qishlog'ining ichki yo'llarini asfalt qilish	401722860182067 045204118025	1 360 000	1 360 000	1 360 000	40 426	1 319 574

4	48346252008	6342	6342	“Xo‘jamazgi” MFY ichki yo‘llarini asfalt qilish	401722860182067 045204118026	1 360 000	1 360 000	1 360 000	648 200	711 800
5	048337141008	6162	6162	Bulung‘ur tumaniga qarashli 57-umum taliim maktabiga 120 O‘rinni qo‘shimcha bino qurish..	401722860182067 092100072028	1 320 000	1 320 000	1 320 000	443 016	876 984
6	048356951008	6046	6046	Bulung‘ur tumanidagi Markaziy shifoxonaga 2 ta zamonaviy lift o‘rnatish	401722860182067 073101054001	1 200 000	1 200 000	1 200 000	545 570	654 430
7	48361739008	5848	5848	“Changal-1” MFY Eshonqishlog‘i Aholi va Fermerlar o‘z hisobidan Olqartepa massivida joylashgan Davlat standardi bo‘yicha qazish umumiy masofasi 2200 metr bo‘lgan arizning 1600 metr joyini beton yoki latoklashtirish.	401722860182067 042980170001	1 360 000	1 360 000	1 360 000	915 731	444 269
8	48339133008	4407	4407	Suluvoq‘rg‘on qabristonlarini obodonlashtirish ishlari	401722860182067 065400084001	1 360 000	1 360 000	1 360 000	910 825	449 175
JAMI:						10 680 000	10 680 000	10 680 000	5 353 519	5 326 481