

Bulung'ur tumani tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha


MA'LUMOT
2025-yil 1-iyul holatiga

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	151 191
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	18 165 206
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	17 996 800
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar (kassa)	16 741 334
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar (shartnoma qilingan summadan qolgan qoldiq)	0
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	319 597

T/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalash- tirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	11	umumiy uzunligi	33.2	16 077 800
2.	Umum ta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	4	soni	4	5 819 000
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	2 700 000
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	1 360 000
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish (transformator, simyog'och o'rnatish)		chiroqlar soni		
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar	2	soni	2	2 720 000

Izoh: *Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining jami ajratilgan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

**Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.
(2024-yilda mablag' ajratilgan)

Bulung'ur tuman hokimining 1-o'rinbosari
Iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i v.v.b

A.A. Yusupov

Bulung'ur tumani tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT
2025-yil 1-iyul holatiga

T/r	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari		Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh
			1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak			
1.	Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar		4 856 544	11 331 936			16 188 480	0,0	
2.	Tuman budjetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida yani erkin qoldiq mablag'lari		1 580 000	142 500	0	0	1 722 500	0,0	
2.1.	Shu jumladan	2024-yildan iqtisod qilingan mablag'	254 226		0	0	254 226	0,0	
2.2.		erkin qoldiq mablag'lari	1 580 000		0	0	1 580 000	0,0	
2.3.		Daromadlar rejasining oshirib bajarilgan qismi hisobidan	0	142 500	0	0	142 500	0,0	
2.4.		QQSning 15 foizdan 12 foizga pasaytirilishi	0		0	0	0,0	0,0	
3.	Jami ajratilgan mablag'lar		6 690 770	11 474 436	0	0	18 165 206	0,0	x

Bulung'ur tumani hokimining 1-o'rinbosari
Iqtisodiyot va moliya bo'yimi boshlig'i v.v.b

A.A. Yusupov

Bulung'ur tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2024-yil 2-mavsumda shartli g'olib deb
topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT

2025-yil 1-iyul holatiga

Tadbirning moliyalashtirilishi (so'm)											
T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plan-gan ovozlar soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (so'm)					
			onlayn ovozlar	SMS orqali		Tadbirni moliyalash-tirish uchun ochilgan hisobvarraq	Tadbirning fuqarog tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar (kassa)	Qoldiq mablag'lar
1	048335223008	6755		6755	“Xo'jabachcha ” MFY Musurmonov Sirojiddinning uyining oldidan Maxmudov Abdurahim boboning uyigacha 3 km yo'llarni asfalt qilish	4017228601820670 45204118024	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 258 538	101 462
2	048341110008	6569		6569	O'roqli qishloq qabristoni binosini qayta qurish. Ichki yo'laklariga beton qoplamalar yo'qizish. Hududni to'liq devor bilan qoplash. Qabristonga olib kiruvchi yo'lni asfaltlash	4017228601820670 45204118023	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 262 261	97 739
3	048360014008	6511		6511	“Nebo'sa” MFY Yuqori Qo'shtang'ai qishlog'ining ichki yo'llarini asfalt qilish	4017228601820670 45204118025	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 186 764	173 236

4	48346252008	6342		6342	“Xo‘jamazgil” MFY ichki yo‘llarini asfalt qilish	4017228601820670 45204118026	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 264 053	95 947
5	048337141008	6162		6162	Bulung‘ur tumaniga qarashli 57-umumiy ta’lim maktabiga 120 O‘rinli qo‘shimcha bino qurish..	4017228601820670 92100072028	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 151 344	168 656
6	048356951008	6046		6046	Bulung‘ur tumanidagi Markaziy shifoxonaga 2 ta zamonaviy lift o‘rnatish	4017228601820670 73101054001	1 200 000	1 200 000	1 200 000	947 565	252 435
7	48361739008	5848		5848	“Changal-1” MFY Eshonqishlog‘i Aholi va Ferma o‘z hisobidan Olgartepe massivida joylashgan Davlat standarti bo‘yicha qazish umumiy masofasi 2200 metr bo‘lgan arqining 1600 metr joyini beton yoki latoklashtrish.	4017228601820670 42980170001	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 248 639	111 361
8	48339133008	4407		4407	Suluvqo‘rg‘on qabristonlarini obodonlashtirish ishlari	4017228601820670 65400084001	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 193 929	166 071
JAMI:							10 680 000	10 680 000	10 680 000	9 513 093	1 166 907

Bulung'ur tumani "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2025-yil 1-maysumda shartli g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan

MA'LUMOT
2025-yil 1-iyul holatiga

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plan-gan ovozlar soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (so'm)					
			onlayn ovozlar	SMS orqali		Tadbirni moliyalash-tirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar (kassa)	Qoldiq mablag'lar
1	050362812008	5497		5497	Bulung'ur tumani 54-sonli umumta'lim maktabi moddiy texnik bazasini rivojlantirish	4017228601820670 92100072033	1 497 850	1 497 850	1 497 850	478 147	1 019 703
2	050364076008	5491		5491	Kaptarxona MFY Mang'it qishlog'idan Chambiltepa qishlog'iga kirish va Chambiltepa qishlog'i ichki ko'chalarini asfalt qilish	4017228601820670 45204118032	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 235 660	264 190
3	50379324008	5462		5462	Xo'jabachcha MFYda joylashgan Bo'stonsaroy ko'chasi, Muhammad Yusuf ko'chasi, Fusunkor ko'chasi, Sarbon ko'chasi, Buyuk Turon ko'chalaridagi maktab bolalar qatnashi uchun, 43 maktab bilan bog'liq 3030 metr yo'lni asfalt qilish	4017228601820670 45204118031	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 223 910	275 940

4	50372292008	5427		5427	Bulung'ur tumanidagi 11-Umum ta'lim maktabiga Qo'shimcha bino qurish	4017228601820670 92100072029	1 500 000	1 500 000	1 500 000	12 087	1 487 913
5	50365357008	5382		5382	Bulung'ur tumanidagi 39-umum o'rta ta'lim maktabiga qo'shimcha bino qurish	4017228601820670 92100072031	1 500 000	1 500 000	1 500 000	43 914	1 456 086
6	50364151008	5356		5356	Qo'ng'irotda MFYda joylashgan Ichki ko'chalariga Asfalt yotqizish	4017228601820670 45204118029	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 243 322	256 528
7	50379252008	5311		5311	Suluvqo'rg'on MFYda ichki yo'llarni asfalt qilish	4017228601820670 45204118030	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 303 413	196 437
8	50377732008	5276		5276	Isori O'roqli mahallasining ichki ko'chalarini asfalt qilish	4017228601820670 45204118033	1 499 850	1 499 850	1 499 850	391 786	1 108 064
9	50384452008	5272		5272	Qo'ng'irotda MFYda joylashgan Mang'it Ichki ko'chalariga Asfalt yotqizish	4017228601820670 45204118028	1 499 850	1 499 850	1 499 850	1 052 936	446 914
10	50383914008	5269		5269	Erganakli mahallasi asosiy yo'lining 3 km qismiga piyodalar yo'lakchasi qurish	4017228601820670 45204118027	1 499 850	1 499 850	1 499 850	221 704	1 278 146
11	050381034008	5229		5229	Bulung'ur tumanidagi 2-umumiy o'rta ta'lim maktabiga zamonaviy sport zal qurish	4017228601820670 92100072030	1 500 000	1 500 000	1 500 000	12 087	1 487 913
12	050367860008	5188		5188	Bulung'ur tuman tibbiyot birlashmasida tuman tez tibbiy yordam bo'limiga yangi bino qurish.	4017228601820670 73101054002	1 500 000	1 500 000	1 500 000	9 275	1 490 725
JAMI:							17 996 800	17 996 800	17 996 800	7 228 241	10 768 559